

附件 1:

## 2022 年第二季度深圳市装配式建筑项目预制混凝土构件需求信息统计表 (第二批)

(单位: 立方米)

| 序号 | 件名称      | 2022 年 4 月-6 月预制混凝土构件需求情况 |               |               | 合计        |
|----|----------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|
|    |          | 4 月份<br>构件需求量             | 5 月份<br>构件需求量 | 6 月份<br>构件需求量 |           |
| 1  | 预制外墙     | 2822.57                   | 3406.55       | 3650.58       | 9879.7    |
| 2  | 预制凸窗     | 15666.2                   | 16555.19      | 16781.97      | 49003.36  |
| 3  | 预制楼梯     | 1071.56                   | 1248.63       | 1325.81       | 3646      |
| 4  | 预制叠合楼板   | 8727.8                    | 9502.38       | 9611.82       | 27842     |
| 5  | 预制阳台、空调板 | 1173.44                   | 939.6         | 527.22        | 2640.26   |
| 6  | 钢筋桁架楼承板  | 3520                      | 3520          | 3521          | 10561     |
| 7  | 预制混凝土剪力墙 | 105.21                    | 78.49         | 192.05        | 375.75    |
| 8  | 轻质隔墙板    | 59896.47                  | 63999         | 62981.8       | 186877.27 |
| 合计 |          | 92983.25                  | 99249.84      | 98592.25      | 290825.34 |

注: 1. 数据来源: 2022 年在建第二批合计 63 个装配式建筑项目报送信息, 截止日期: 2022 年 4 月 15 日。

2. 批次发布: 本表仅为 2022 年第二季度深圳市装配式建筑部分项目需求信息, 并不代表全市所有项目情况。更多需求信息将分批陆续发布。